

TRWA III ETAP PRZEBUDOWY STADIONU SPORTOWEGO W ŻELISŁAWICACH

W okresie wiosennym generalny wykonawca inwestycji, firma Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. z Częstochowy kontynuowała roboty budowlano-montażowe związane z realizacją III etapu przebudowy stadionu sportowego LKS Ostoja Żeliszawice.

Na dzień dzisiejszy w nowym budynku techniczno-socjalnym wykonano drewnianą więźbę dachową oraz pokryto blachodachówką połąć dachową. Wewnątrz budynku wymurowano już wszystkie ścianki działowe oraz ukończono montaż rur instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przystąpiono także do osadzania stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej, aby po zamknięciu budynku umożliwić pełną kontynuację robót wykończeniowych we wszystkich pomieszczeniach. W zakresie robót zewnętrznych zakończono układanie kostki betonowej na wszystkich drogach i parkingach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w miejscu kręgu ogniskowego. Ukończono także roboty przy montażu oświetlenia boiska głównego i parkingu oraz roboty fundamentowe przy zadaszeniu trybuny.

Do wykonania pozostały jeszcze prace wykończeniowe wewnętrzne i elewacyjne w budynku techniczno-socjalnym, ogrodzenie boiska oraz konstrukcja i zadaszenie istniejących trybun. W ramach realizowanej inwestycji będzie także zagospodarowana zieleń w postaci nasadzeń i trawników, zamontowane zostaną elementy małej architektury jak ławki i kosze na śmieci. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę brutto 1 951 905,26 zł.

Ostateczne zakończenie realizacji inwestycji, zgodnie z terminem umownym, przewidziane jest na koniec października br.

